



Determina N. 388 del Segretario Generale del 17/11/2017

UFFICIO: Ufficio Ragioneria e Provveditorato

OGGETTO Procedura per l'affidamento dei servizi di adeguamento e ampliamento della rete locale trasmissione dati nelle sedi della Camera di commercio di Ravenna: approvazione e liquidazione del corrispettivo finale.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

- richiamato il D.Lgs.n.29/1993, nonché il successivo D.Lgs.n.165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 05.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs.n.165/2001;
- visto l'art.13 del D.P.R.n.254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n.37 del 28.10.2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014/2018;
- vista la delibera di Consiglio n.22 del 05.12.2016 di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2017;
- vista la delibera di Consiglio n.23 del 05.12.2016 di approvazione del preventivo e del budget per l'esercizio 2017;
- vista la determina del Segretario generale n.1 del 09.01.2017 in ordine alla propria competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget 2017;
- richiamato l'art.47, comma 1 del D.P.R.n.254/05 che dispone tra l'altro, che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel caso il Segretario generale;
- visto il D.Lgs.n.18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che ha abrogato il D.Lgs.n.163/2006, ed in particolare l'art.32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
- visto il D.Lgs.n.231/2002 modificato dal D.Lgs.n.192/2012 sui ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- vista la Legge n.190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- vista la Legge di stabilità n.228/2012 nella parte relativa ad acquisti e locazione di immobili, ad acquisti di mobili e arredi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ad acquisti e noleggi di autovetture;
- vista la Legge di stabilità per il 2017 n.232 del 21.12.2016;
- richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n.208, in particolar modo l'art.1 comma 502;

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



- visto e considerato che con propria determinazione n.12 del 17 gennaio 2017 è stata indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto pubblico, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.50/2016, e che con propria determinazione n.137 del 11 maggio 2017 i servizi di cui all'oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Electra s.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (BO), mediante un ribasso nella misura del 40,24%, corrispondente ad una offerta di Euro 26.556,04 sull'importo a base d'asta di Euro 44.328,44 di cui Euro 162,44 quali oneri della sicurezza;
- visto il contratto di appalto redatto in forma elettronica (RDO n.1507937) tramite il MePA Consip in data 15 maggio 2017;;
- visto e considerato che i lavori sono regolarmente iniziati in data 17 luglio 2017;
- visto e considerato che il tempo utile per eseguire i lavori era di 42 giorni naturali e consecutivi partendo dalla data di inizio del 17 luglio 2017 e cessante quindi in data 28 agosto 2017;
- visto e considerato che su apposita richiesta della Camera nel corso della riunione del 12 agosto 2017 per meglio coordinare le attività dei lavori e per completare alcune attività aggiuntive di collegamento con la rete di Palazzo Loreta, si era concordato con l'impresa una proroga dei lavori sino al 30 ottobre 2017 dando mandato di eseguire lo spostamento delle linee di Palazzo Loreta nel nuovo rack al primo piano e di aggiungere n.10 nuovi collegamenti fra il rack dei server e quello degli apparati;
- considerato che l'impresa Electra s.r.l. in data 25 ottobre 2017 ha comunicato di aver ultimato i lavori e che ha presentato con nota n.351 del 25.10.2017 apposito preventivo per le opere aggiunte richieste dalla Committente nel corso dei lavori, facendo riferimento ai prezzi unitari contrattuali ed applicando lo sconto di aggiudicazione dell'appalto;
- considerato che in data 30 ottobre 2017 il direttore dei lavori Ing.Alberto La Greca certifica la fine dei lavori e la regolare esecuzione degli stessi;
- considerato inoltre che, lo stesso Ingegnere autorizza il pagamento della somma aggiuntiva pari ad Euro 1.807,74 inclusi oneri della sicurezza, come da preventivo n.351 del 25 ottobre 2017;
- visto il certificato di fine lavori e regolare esecuzione rilasciato in data 30 ottobre 2017 con il quale il direttore dei lavori esprime il parere favorevole al pagamento delle competenze pari ad Euro 28.363,78 inclusi gli oneri della sicurezza;

determina

1. di approvare lo stato finale di avanzamento lavori pari ad un importo di Euro 28.363,78 oltre I.V.A. e di approvare il certificato di fine lavori e regolare esecuzione degli stessi;
2. di liquidare l'importo totale di Euro 28.363,78 oltre I.V.A. a favore dell'impresa Electra s.r.l. di Casalecchio di Reno (BO), per i lavori affidati in forma elettronica tramite il portale web MePA Consip RDO n.1507937;
3. l'utilizzo delle somme previste sul budget direzionale n.1 per Euro 1.807,74 oltre I.V.A. sul conto 111003 sul centro di costo AC05.

Ravenna, 17/11/2017

Documento Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli